

ΑΙΤΗΣΗ



ΠΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π. – ΚΟΙΔΗΣ Χ. Ο.Ε.

Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 90 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 68100

ΤΗΛ. 2551088111 - FAX: 2551088110

EMAIL : pktexniki@gmail.com

Αριθ. Πρωτ. 6398
Παρατήρηση 23-12-21
Αριθμός Π. _____
Φοκ. Αρχείου _____
Ο Δήμαρχος _____

Αλεξ/πολη 22-12-2021

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ : Αίτηση 6ης παράτασης για το έργο : «**ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ**»

Σας ενημερώνουμε ότι το εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος υπογράφηκε την 25-08-2020 και η αρχική ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η **23-11-2020** (90 ημέρες). Με την 245/2020 Απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Σαμοθράκης εγκρίθηκε παράταση έως 31/12/2020,

Βάσει του εγκεκριμένου 1ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΠΑΕ , έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες που αφορούν την κατασκευή του δικτύου ύδρευσης και των εγκαταστάσεων. Οι εργασίες που υπολείπονται για την παράδοση του έργου είναι οι συνδέσεις του αντλιοστασίου λόγω του γεγονότος ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει ακόμα ηλεκτροδοτηθεί από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ το έργο. Για το λόγο αυτό εγκρίθηκαν οι παρακάτω παρατάσεις του έργου, α. Με την **245/2020** απόφαση της Ο.Ε. έως **31/12/2020** , β. έως **31/03/2021** με την **262/2020** απόφαση της Ο.Ε. και γ. έως **30/06/2021** με την **47/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δ. έως 30/09/2021 με την **128/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ε. έως 31/12/2021 με την **204/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Επειδή :

Μέχρι και σήμερα δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί το έργο άνευ υπαιτιότητάς μας και κατ' επέκταση δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία και να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές ώστε να παραδοθεί το έργο.

Αιτούμαστε :

Την έγκριση παράτασης μέχρι **31/03/2022**.

Ακόμη σας δηλώνω υπεύθυνα ότι παραιτούμαι από οποιαδήποτε άλλη απαίτηση εκτός από την νόμιμη αναθεώρηση.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

Ο Εκπρόσωπος της

ΠΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ

ΠΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π. - ΚΟΙΔΗΣ Χ. Ο.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 17240
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 90, ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΤΗΛ.: 25510 88111 - FAX: 25510 88110
ΑΦΜ: 999134510 - ΔΟΥ: ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Πολυζώης Παρασκευόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός