

Αριθ. πρωτ. 6158
Ελήφθη τη 13-12-21
Αρχείο τη
Φακ. Αρχείου
Ο Δήμαρχος

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, Μ.Sc.
www.kriton-energy.com | info@kriton-energy.com | +30 25515 50717

ΠΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
κα ΠΑΡΘΕΝΑ ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ
ΧΩΡΑ, ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Αλεξανδρούπολη, 13.12.2021

ΘΕΜΑ: Παράταση της διάρκειας σύμβασης της μελέτης «Μελέτες πυροπροστασίας σε σχολικά κτίρια του Δήμου Σαμοθράκης»

Σχετ.: Υπ. αριθμ. πρωτ. 5682/12.11.2021 σύμβασης ανάθεσης

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ. αριθμ. πρωτ. 5682/12.11.2021 σύμβασης της μελέτης «Μελέτες πυροπροστασίας σε σχολικά κτίρια του Δήμου Σαμοθράκης» η προθεσμία παράδοσης της μελέτης ορίζεται η 31-12-2021.

Λόγω αδυναμίας πρόσβασης στους χώρους (αυτοψία) των σχολικών μονάδων που οφείλεται τόσο στην κακοκαιρία όσο και στις συνθήκες που δημιουργούνται λόγω της πανδημίας COVID-19 ζητείται η παράταση της προθεσμίας παράδοσης της μελέτης για εξήντα (60) ημέρες, ήτοι μέχρι 02-03-2022 με σκοπό την ορθή και άρτια εκπόνηση της ανατεθείσας μελέτης.

Παρακαλώ για δικές ενέργειες.

Με τιμή

Digitally signed by KONSTANTINOS
LYMPEROPOULOS
Date: 2021.12.13 09:49:04 EET

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Τ.Ε.Ε.: 122648
ΒΙΖΥΝΙΟ 20 - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΤΗΛ. 2551550717 ΚΙΝ.: 6947617620
ΑΦΜ 131440865 - ΔΟΥ: ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Κωνσταντίνος Α. Λυμπερόπουλος
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π, Μ.Sc.